

# ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования **Городской округ Кашира**

Наименование проекта Приобретение и установка оконных блоков и дверей для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18"

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	остаток, руб.		
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+8	6	7	8	9=10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
100 000,00	76 800,00	22 200,00	1 000,00	100 000,00	76 800,00	22 200,00	1 000,00	100 000,00	76 800,00	22 200,00	1 000,00	0,00	0,00	

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен

своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 30.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 31.10.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

О.С. Жарикова  
(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Д. В. Волков

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

