

Пояснительная записка к Акту проверки выполнения инвестиционной программы  
ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» за 2018-2020гг.

1. Несоответствие фактической мощности котельной д. Никулино после модернизации (2,0 МВт) утвержденной мощности в инвестиционной программе (2,1 МВт).  
**Причина:** техническая ошибка при формировании ИП. В скорректированной ИП планируем данную ошибку устранить. Фактическая мощность котельной достаточна для обеспечения присоединенных потребителей услугами теплоснабжения и ГВС.
2. Формулировка «Капитальный ремонт газовой котельной д. Никулино» в экспертном заключении по подтверждению затрат на выполнение мероприятия инвестиционной программы «Модернизация газовой котельной д. Никулино».  
**Причина:** см. разъяснение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 12.08.19г. №3233 Э/5 (прилагается).
3. Причины **увеличения стоимости** фактически выполненных мероприятий (утверждено в ИП/факт): см. приложение.
4. Подтверждение выполнения работ по строительному контролю на выполненных мероприятиях инвестиционной программы: копии документов во вложении.
5. Невыполнение концессионером показателей эффективности, утвержденных в форме 3-ИП ТС инвестиционной программы за 2018-2020 год (см. приложение).  
**Причина:** несвоевременное выполнение инвестиционных мероприятий (в т.ч. перенос строительства 90 МВт котельной на 1 год), предусматривающих повышение энергоэффективности и эффективности производственной деятельности концессионера.

Генеральный директор

ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»



Р.В. Маркус