

АКТ ПРОВЕРКИ № 1

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Кашира
(место составления)

"01" 03 2019 г.

Мною: Инженером технического надзора ООО «Компьюлинк Интеграция» Шевченко Натальей Николаевной

(ФИО должностного лица органа государственного строительного надзора, осуществляющего проверку)

в присутствии: Заместителя директора по строительству ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» Филиппов Аркадий Аркадьевич.

(ФИО присутствующих представителей застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве

объекта капитального строительства: «Блочно-модульная котельная мощностью 3,7 гкал/ч по адресу: московская область, городской округ кашира, д. каменка, ул. центральная для нужд администрации городского округа кашира московской области»

(Наименование объекта капитального строительства, адрес)

Предмет проверки:

Ход выполнения строительных работ и соответствие их проектным решениям

В результате проведенной проверки установлено: Нарушений не выявлено. Строительные работы выполняются в соответствии с проектным решением, согласно норм и правил.

По результатам проверки оформлен: Акт проверки при строительстве объекта капитального строительства

Инженер технического надзора
ООО «Компьюлинк Интеграция»

Шевченко Н.Н.

Экземпляр акта получил:
Заместитель директора по строительству
ООО «Компьюлинк Инфраструктура
Кашира»

Филиппов А.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Интеграция»
адрес: Россия, 119607, Москва, Мичуринский проспект, д. 45
тел.: 7 (495) 956-33-11, 737-88-66 | факс: 7 (495) 932-98-53
e-mail: public@compulink.ru | сайт: www.compulink.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 7

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Кашира
(место составления)

"28" 03 2019 г.

Мною: Инженером технического надзора ООО «Компьюлинк Интеграция» Шевченко Натальей Николаевной

(ФИО должностного лица органа государственного строительного надзора, осуществляющего проверку)

в присутствии: Заместителя директора по строительству ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» Филиппов Аркадий Аркадьевич.

(ФИО присутствующих представителей застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве

объекта капитального строительства: «Модернизация угольной котельной, по адресу: Московская область, Каширский район, д. Бурцево»

(Наименование объекта капитального строительства, адрес)

Предмет проверки:

Ход выполнения строительных работ и соответствие их проектным решениям

В результате проведенной проверки установлено: Нарушений не выявлено. Строительные работы выполняются в соответствии с проектным решением, согласно норм и правил.

По результатам проверки оформлен: Акт проверки при строительстве объекта капитального строительства

Инженер технического надзора
ООО «Компьюлинк Интеграция»



Шевченко Н.Н.

Экземпляр акта получил:
Заместитель директора по строительству
ООО «Компьюлинк Инфраструктура
Кашира»



Филиппов А.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Интеграция»
адрес: Россия, 119607, Москва, Мичуринский проспект, д. 45
тел.: 7 (495) 956-33-11, 737-88-66 | факс: 7 (495) 932-98-53
e-mail: public@compulink.ru | сайт: www.compulink.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 5

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Кашира
(место составления)

"28" 03 20 19г.

Мною: Инженером технического надзора ООО «Компьюлинк Интеграция» Шевченко Натальей Николаевной

(ФИО должностного лица органа государственного строительного надзора, осуществляющего проверку)

в присутствии: Заместителя директора по строительству ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» Филиппов Аркадий Аркадьевич.

(ФИО присутствующих представителей застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве

объекта капитального строительства: «Модернизация ЦТП-2 по адресу: Московская область г.о. Кашира, ул.Ильича д.9а»

(Наименование объекта капитального строительства, адрес)

Предмет проверки:

Ход выполнения строительных работ и соответствие их проектным решениям

В результате проведенной проверки установлено: Нарушений не выявлено. Строительные работы выполняются в соответствии с проектным решением, согласно норм и правил.

По результатам проверки оформлен: Акт проверки при строительстве объекта капитального строительства

Инженер технического надзора
ООО «Компьюлинк Интеграция»

Шевченко Н.Н.

Экземпляр акта получил:
Заместитель директора по строительству
ООО «Компьюлинк Инфраструктура
Кашира»

Филиппов А.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Интеграция»
адрес: Россия, 119607, Москва, Мичуринский проспект, д. 45
тел.: 7 (495) 956-33-11, 737-88-66 | факс: 7 (495) 932-98-53
e-mail: public@compulink.ru | сайт: www.compulink.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 6

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Кашира
(место составления)

"22" 02 20 19 г.

Мною: Инженером технического надзора ООО «Компьюлинк Интеграция» Шевченко Натальей Николаевной
(ФИО должностного лица органа государственного строительного надзора, осуществляющего проверку)

в присутствии: Заместителя директора по строительству ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» Филиппов Аркадий Аркадьевич.
(ФИО присутствующих представителей застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве
объекта капитального строительства: «Модернизация газовой котельной по адресу: Московская область, Каширский район, д. Никулино»

(Наименование объекта капитального строительства, адрес)

Предмет проверки:

Ход выполнения строительных работ и соответствие их проектным решениям

В результате проведенной проверки установлено: Нарушений не выявлено. Строительные работы выполняются в соответствии с проектным решением, согласно норм и правил.

По результатам проверки оформлен: Акт проверки при строительстве объекта капитального строительства

Инженер технического надзора
ООО «Компьюлинк Интеграция»

Шевченко Н.Н.

Экземпляр акта получил:
Заместитель директора по строительству
ООО «Компьюлинк Инфраструктура
Кашира»

Филиппов А.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Интеграция»
адрес: Россия, 119607, Москва, Мичуринский проспект, д. 45
тел.: 7 (495) 956-33-11, 737-88-66 | факс: 7 (495) 932-98-53
e-mail: public@compulink.ru | сайт: www.compulink.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 3

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Кашира
(место составления)

"28" 03 2019 г.

Мною: Инженером технического надзора ООО «Компьюлинк Интеграция» Шевченко Натальей Николаевной

(ФИО должностного лица органа государственного строительного надзора, осуществляющего проверку)

в присутствии: Заместителя директора по строительству ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» Филиппов Аркадий Аркадьевич.

(ФИО присутствующих представителей застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве
объекта капитального строительства: Техническое перевооружение тепловых сетей от котельной №9 «Забота»

(Наименование объекта капитального строительства, адрес)

Предмет проверки:

Ход выполнения строительных работ и соответствие их проектным решениям

В результате проведенной проверки установлено: Нарушений не выявлено. Строительные работы выполняются в соответствии с проектным решением, согласно норм и правил.

По результатам проверки оформлен: Акт проверки при строительстве объекта капитального строительства

Инженер технического надзора
ООО «Компьюлинк Интеграция»

Шевченко Н.Н.

Экземпляр акта получил:
Заместитель директора по строительству
ООО «Компьюлинк Инфраструктура
Кашира»

Филиппов А.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Интеграция»
адрес: Россия, 119607, Москва, Мичуринский проспект, д. 45
тел.: 7 (495) 956-33-11, 737-88-66 | факс: 7 (495) 932-98-53
e-mail: public@compulink.ru | сайт: www.compulink.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 4

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Кашира
(место составления)

28 03 20 19г.

Мною: Инженером технического надзора ООО «Компьюлинк Интеграция» Шевченко Натальей Николаевной
(ФИО должностного лица органа государственного строительного надзора, осуществляющего проверку)

в присутствии: Заместителя директора по строительству ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» Филиппов Аркадий Аркадьевич.
(ФИО присутствующих представителей застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве
объекта капитального строительства: «Модернизация ЦТП-1 по адресу: Московская область г.о. Кашира, «Микрорайон №3, ул. Металлургов д.5а»

(Наименование объекта капитального строительства, адрес)

Предмет проверки:

Ход выполнения строительных работ и соответствие их проектным решениям

В результате проведенной проверки установлено: Нарушений не выявлено.
Строительные работы выполняются в соответствии с проектным решением, согласно норм и правил.

По результатам проверки оформлен: Акт проверки при строительстве объекта капитального строительства

Инженер технического надзора
ООО «Компьюлинк Интеграция»

Шевченко Н.Н.

Экземпляр акта получил:
Заместитель директора по строительству
ООО «Компьюлинк Инфраструктура
Кашира»

Филиппов А.А.

АКТ ПРОВЕРКИ № 2
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Кашира
(место составления)

"28" 03 2019г.

Мною: Инженером технического надзора ООО «Компьюлинк Интеграция» Шевченко Натальей Николаевной

(ФИО должностного лица органа государственного строительного надзора, осуществляющего проверку)

в присутствии: Заместителя директора по строительству ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» Филиппов Аркадий Аркадьевич.

(ФИО присутствующих представителей застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве

объекта капитального строительства: «Техническое перевооружение тепловых сетей от котельной д. Ледово, Московская область, Каширский район, ТО Домнинский, д. Ледово

(Наименование объекта капитального строительства, адрес)

Предмет проверки:

Ход выполнения строительных работ и соответствие их проектным решениям

В результате проведенной проверки установлено: Нарушений не выявлено. Строительные работы выполняются в соответствии с проектным решением, согласно норм и правил.

По результатам проверки оформлен: Акт проверки при строительстве объекта капитального строительства

Инженер технического надзора
ООО «Компьюлинк Интеграция»

Шевченко Н.Н.

Экземпляр акта получил:
Заместитель директора по строительству
ООО «Компьюлинк Инфраструктура
Кашира»

Филиппов А.А.