

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования **Городской округ Кашира**

Наименование проекта **Приобретение и установка оконных блоков для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» городской округ Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, дом 1А**

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	Остаток, руб.		
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+8	6	7	8	9=10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
215 000,00	165 120,00	47 700,00	2 180,00	215 000,00	165 120,00	47 700,00	2 180,00	184 000,00	141 312,00	40 822,33	1 865,67	31 000,00	31 000,00	В результате проведения конкурсных процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ своевременно \_\_\_\_\_  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: \_\_\_\_\_
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 16.09.2020г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 15.10.2020г.
5. К отчету прилагаются на \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы)

Н.В. Волкова  
(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа

Д. В. Волков  
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



*С.А.*

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования **Городской округ Кашира**

Наименование проекта **Приобретение и установка пластиковых окон для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10"**

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+8	6	7	8	9=10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
70 000,00	53 700,00	15 600,00	700,00	70 000,00	53 700,00	15 600,00	700,00	59 500,00	45 645,00	13 260,00	595,00	10 500,00	10 500,00	В результате проведения конкурсных процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен

своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -10.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 09.10.2020г.

5. К отчету прилагаются на \_\_\_\_ 5 \_\_\_\_ листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы)

Н.В. Волкова

(Ф.И.О.)

Глава городского округа:

Д. В. Волков

(Ф.И.О.)

М.П.

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



(подпись)

(подпись)

*С.А.*