

**АКТ**  
**об итогах плановой выездной проверки деятельности**  
**ООО «Компьюлинка Инфраструктура Кашира»**  
**по реализации мероприятий Концессионного соглашения от 05.12.2017**  
**№ 42/13 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных**  
**в границах муниципального образования «Городской округ Кашира**  
**Московской области»**

г.о. Кашира

02.06.2020

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 13 Концессионного соглашения от 05.12.2017 № 42/13, в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», утвержденным Законом Московской области от 21.12.2017 № 222/2017-ОЗ (далее – Концессионное соглашение), на основании Постановлений администрации городского округа Кашира от 09.04.2020 №859-па, от 27.04.2020 №948-па, от 06.04.2020 №831-па Уполномоченными лицами по контролю за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения с 13.05.2020 по 27.05.2020 проведена плановая выездная проверка деятельности ООО «Компьюлинка Инфраструктура Кашира» по реализации мероприятий Концессионного соглашения за 2018-2020 года.

Проверка осуществлялась следующими уполномоченными лицами, в том числе представителями Министерства энергетики Московской области, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области:

Акуличев Евгений Валериевич – заместитель Главы администрации городского округа Кашира;

Макухин Павел Иванович – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кашира;

Воробьева Ирина Борисовна – начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Кашира;

Еремеев Виталий Викторович – начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира;

Здоровцева Евгения Николаевна – заместитель председателя – начальника имущественного отдела Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира;

Шувалова Елена Леонидовна – заведующая сектором внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления администрации городского округа Кашира;

Мазалова Елена Валентиновна – советник заведующего сектором внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления администрации городского округа Кашира;

Сонин Игорь Александрович – ведущий аналитик Отдела по аналитике и контролю реализации программ ГКУ МО «ДСРПИИ»;

Варенцов Антон Александрович – начальник управления перспективного развития энергосетевого комплекса Министерства энергетики Московской области;

Бурмистрова Елена Викторовна – начальник отдела проектов государственно-частного партнерства Департамента развития инвестиционного потенциала АНО «АИР»;

Моисеевская Марина Алексеевна - главный финансовый аналитик отдела проектов государственно-частного партнерства Департамента развития инвестиционного потенциала АИО «ЛИР»;

Мозолевская Екатерина Сергеевна – главный специалист отдела проектов государственно-частного партнерства Департамента развития инвестиционного потенциала АИО «ЛИР».

в присутствии представителей ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»:

- Филиппова Аркадия Аркадьевича, по доверенности от 15.04.2020г. №КИК/01/04/2020.

**В ходе проверки установлено следующее:**

1. По соблюдению сроков по созданию и/или реконструкции объектов Кооперационного соглашения выявлено:

**1.1. мероприятия, со сроками реализации 2018-2018 выполнены 5 из 6:**

Выполнено с нарушением сроков:

1.1.1. строительство газовой БМК 4,0 МВт. замещение котельной "Каменка";

1.1.2. модернизация газовой котельной д.Никулино (замена котлов 2шт., горелки, автоматика, ХВП);

1.1.3. модернизация угольной котельной д.Бурцево (ХВП. ремонт здания - расширение помещения 50м2);

1.1.4. модернизация ЦТП №1 (для приготовления ГВС от новой БМК по ул. Металлургов д.5а Новый теплообменник, новый насос и автоматика);

1.1.5. модернизация ЦТП №2 (текущая нагрузка ГСВ (0,4Гкал) и отопление - 2,89 Гкал. косметический ремонт здания).

Кроме того, необходимо отметить превышение по всем мероприятиям фактической стоимости от плановой стоимости мероприятий, запланированных в утвержденной инвестиционной программе ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира». По мероприятиям 1.1.2, 1.1.3 выявлено, что мощность построенной котельной не соответствует мощности, заложенной в утвержденной инвестиционной программе ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира».

Не выполнено:

1.1.6. вывод из эксплуатации мазутной котельной «Каменка».

По данному мероприятию разработана проектно-сметная документация, заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» отсутствует.

**1.2. мероприятия, со сроком реализации 2018-2019, выполнены 0 из 4:**

Не выполнено:

1.2.1. строительство газовой котельной 90 МВт промзона вблизи Каширской ГРЭС. замещение Каширской ГРЭС;

1.2.2. строительство новых теплотрасс от котельной 90МВт;

1.2.3 строительство газовой БМК 0.4 МВт. в д.Герново-1;

1.2.4. строительство газовой БМК 0.5 МВт. в д.Горки.

Кроме того, необходимо отметить, что по мероприятиям 1.2.1. и 1.2.2. ведутся работы, общий объем выполнения составляет свыше 95%.

По мероприятиям 1.2.3., 1.2.4 работы не ведутся. разработана проектно-сметная документация, заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» отсутствует.

**1.3. мероприятия, со сроком реализации 2019-2019, выполнены 0 из 3:**

Не выполнено:

1.3.1. строительство новых теплогрупп от котельной №10 Центролит;

1.3.2. модернизация газовой котельной. №9 "Забота";

1.3.3. модернизация газовой котельной №3 "Меженинова".

По всем мероприятиям работы не ведутся. По мероприятиям 1.3.2., 1.3.3. разработана проектно-сметная документация, заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» отсутствует.

**1.4. мероприятия, со сроком реализации 2018-2020, выполнены 2 из 14:**

Выполнено:

1.4.1. модернизация ТС от котельной №9 Забота;

1.4.2. модернизация ТС ТО Домнинский, д. Ледово.

По мероприятиям 1.4.1. 1.4.2. необходимо отметить превышение фактической стоимости от плановой стоимости мероприятий, запланированных в утвержденной инвестиционной программе ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира».

Не выполнено:

1.4.3. строительство сооружений для приготовления тепла с устройством ГВС;

1.4.4. модернизация ТС от котельной ОАО "Агросервис";

1.4.5. модернизация ТС от котельной №3 Межениново;

1.4.6. модернизация ТС от котельной №4 Баня;

1.4.7. модернизация ТС от котельной Байсад;

1.4.8. модернизация ТС от котельной №2 Metallургов;

1.4.9. модернизация ТС от котельной №10 Центролит;

1.4.10. модернизация ТС ст. Кашира;

1.4.11. модернизация ТС мкр. Кашира-2;

1.4.12. модернизация ТС от котельной №5 Астахово;

1.4.13. модернизация ТС ТО Знаменский, п. Большое Руново;

1.4.14. модернизация ТС ТО Топкановский, с. Топканово.

По вышеуказанным мероприятиям, кроме 1.4.3., работы не ведутся. разработана проектно-сметная документация, заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» отсутствует.

По мероприятию 1.4.3. необходимо внести изменения в утвержденную инвестиционную программу ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» скорректировав количества индивидуальных тепловых пунктов по фактически необходимому количеству.

**1.5. мероприятия, со сроком реализации 2019-2020, выполнены 0 из 6:**

Не выполнено:

1.5.1. строительство газовой БМК 0,8 МВт. децентрализация для потребителей Школа №9 и Морг;

1.5.2. строительство газовой БМК 5,5 МВт. замещение котельной "Руново";

1.5.3. строительство газовой БМК 4 МВт, замещение котельной "Топканово";

1.5.4. строительство газовой БМК 5,5 МВт. замещение котельной "Богатищево";

1.5.5. строительство газовой БМК 1,8 МВт. отказ от покупки ГТЭ от котельной ОАО "Агросервис";

1.5.6. строительство газовой БМК 3 МВт. в районе котельной №2 "Микрорайон №3".

По вышеуказанным мероприятиям работы не ведутся. разработана проектно-сметная документация, заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» отсутствует.

Кроме того, необходимо отметить, что по мероприятию 1.5.1. закуплено оборудование идентифицировать которое не представилось возможным.

**1.6. мероприятия, со сроком реализации 2020-2020, выполнены 0 из 13:**

- 1.6.1. вывод из эксплуатации газовой котельной "Руново";
- 1.6.2. вывод из эксплуатации газовой котельной "Топканово";
- 1.6.3. вывод из эксплуатации газовой котельной "Богатицево";
- 1.6.4. вывод из эксплуатации газовой котельной №8 "Военкомат";
- 1.6.5. строительство новых теплотрасс от котельной №4 Баня;
- 1.6.6. строительство новых теплотрасс от котельной №16;
- 1.6.7. модернизация тепловых сетей Каширской ГРЭС "Верхняя зона";
- 1.6.8. модернизация тепловых сетей Каширской ГРЭС "Нижняя зона";
- 1.6.9. модернизация газовой котельной №2 "Микрорайон №3";
- 1.6.10. модернизация газовой котельной №10 "Центролит";
- 1.6.11. модернизация газовой котельной №4 "Баня" с присоединением нагрузки котельной №8;
- 1.6.12. модернизация газовой котельной №5 "Астахова";
- 1.6.13. Модернизация угольной котельной МВт. Лиды.

По вышеуказанным мероприятиям работы не ведутся. По мероприятиям 1.6.10., 1.6.11., 1.6.12., разработана проектно-сметная документация, заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» отсутствует.

2. Исполнение обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта Концессионного соглашения установленным Концессионным соглашением технико-экономическим показателям:

В результате не своевременного и не в полном объеме выполнения Концессионером намеченных в инвестиционной программе мероприятий технико-экономические показатели не достигли плановых значений.

Превышение фактического показателя «удельных расходов условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя» над плановым составило:

- за 2018 год – 6 кг.у.т./Гкал;
- за 2019 год – 23 кг.у.т./Гкал;
- за I квартал 2020 года – 22 кг.у.т./Гкал.

3. Информация об использовании земельных участков, переданных в аренду ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира», с указанием информации по оплате арендной платы по состоянию на 01.05.2020г. прилагается (таблица). Задолженность по арендной плате за земельные участки отсутствует.

**Кроме того отмечено:**

- превышение запланированного объема расходов по утвержденной инвестиционной программе фактически понесенным затратам на реализацию мероприятий;
- нарушение сроков выполнения мероприятий по созданию и реконструкции объектов Концессионного соглашения;
- большое количество мероприятий выполнены только в части ПИР;
- необходимость внесения изменений в концессионное соглашение и утвержденную инвестиционную программу;
- нарушение условий Концессионного соглашения (п.4.7.). денежные средства на мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Концессионного соглашения осуществлялись не с отдельного счета Концессионера.

**Приложение:**

Приложение №1 к акту «Отчет о выполнении мероприятий по инвестиционной программе в сфере теплоснабжения ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»»;

Приложение №2 к акту «План-факт достижения плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»».

Приложение №3 к акту «Реестр договоров аренды земельных участков, предоставленных ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"»

**Уполномоченные лица:**

Заместитель Главы  
администрации городского округа Кашира

Акуличев Е.В.

Начальник Управления ЖКХ, топлива и  
энергетики

Макухин П.И.

Заведующая сектором внутреннего  
муниципального финансового контроля  
Финансового управления

Шувалова Е.Л.

Советник заведующего внутреннего  
муниципального финансового контроля  
Финансового управления

Мазалова Е.В.

Заместитель председателя-начальник  
имущественного отдела Комитета по  
управлению имуществом

Здоровцева Е.И.

Начальник отдела коммунальной  
инфраструктуры

Воробьева И.Б.

Начальник ОКС МБУ «Управление  
строительства»

Еремеев В.В.

Ведущий аналитик Отдела по аналитике и  
контролю реализации программ ГКУ МО  
«ДСРНИИ»

Сопин И.А.

Начальник управления перспективного  
развития энергосетевого комплекса  
Министерства энергетики Московской области

Варенцов А.А.

Начальник отдела проектов государственно-  
частного партнерства Департамента развития  
инвестиционного потенциала АНО «АИР»

Бурмистрова Е.В.

Главный финансовый аналитик отдела  
проектов государственно-частного  
партнерства Департамента развития  
инвестиционного потенциала АНО «АИР»

Моиссенко М.А.

Главный специалист отдела проектов

государственно-частного партнерства  
Департамента развития инвестиционного  
потенциала АНО «АИР»

10/1

Мозолева Е.С.

Один экземпляр акта для ознакомления получил:

Исполнительный директор ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»  
по доверенности от 15.04.2020г. №КИК/01/04/2020

Филиппов А.А.







№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Целевая стоимость мероприятия по инвестиционной программе	Фактическая стоимость мероприятия в рублях (сметная) по 1 кварталу 2020 года	Расходы на реализацию мероприятий									Срок реализации мероприятий (длительность в календарных днях)	Дата ввода объектов в эксплуатацию факт	Примечание	
				Целевая стоимость финансирования за 2019 год			Факт финансирования за 2019 год			Целевая стоимость финансирования за 1 квартал 2020 года						
				план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	факт				
				тыс. руб. с НДС	тыс. руб. с НДС	тыс. руб. с НДС	тыс. руб. с НДС	тыс. руб. с НДС	тыс. руб. с НДС	тыс. руб. с НДС	тыс. руб. с НДС	тыс. руб. с НДС				
1																
19	МЭУ "Волжская Тепловая станция"				31,00	31,00		0,00	0,00		0,00	2 433,71				
20	Строительство газовой котельной №5 в п. 3-й этаж				31,00	1 779,24		718,47	718,46		0,00	729,23				
	МЭУ "Волжская Тепловая станция"				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
	Финансирование из бюджета субъекта РФ				0,00	1 779,24		718,47	718,46		0,00	729,23				
	Финансирование из бюджета субъекта РФ "Областной фонд капитального строительства"				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
	Финансирование из бюджета субъекта РФ "Областной фонд капитального строительства"				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
	МЭУ "Волжская Тепловая станция"	7 663,51	7 663,51	1 769,37	769,37	20,27	20,27	0 000,21			0,00		2019 2019			
	МЭУ "Волжская Тепловая станция"					2,24	2,24									
	МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00									
	МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00									
	МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00									
21	Строительство нового котельной из котельной №4 Каши				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		2019 2019		Котельная для котельной №4 Каши	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	14 412,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		0,00		2019 2019		Котельная для котельной №4 Каши	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00										
22	Строительство котельной №5 в п. 3-й этаж				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		2019 2019		Котельная для котельной №5 Каши	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	10 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2019 2019		Котельная для котельной №5 Каши	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00										
23	Модернизация ТЭ из котельной ОАО "Агропром"				0,00	0,00		1 964,17	1 964,17		0,00	0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной ОАО "Агропром"
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	11 965,70	1 964,17	1 964,17	1 793,10	0,00	0,00	7 566,30	0,00	0,00		0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной ОАО "Агропром"	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		1 964,17	1 964,17		0,00	0,00				
24	Модернизация ТЭ из котельной №6 Металлургов				0,00	0,00		1 858,21	1 858,21		0,00	0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №6 Металлургов
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	11 315,00	1 858,21	1 858,21	1 819,10	0,00	0,00	0 000,20	0,00	0,00		0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №6 Металлургов	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		1 858,21	1 858,21		0,00	0,00				
25	Модернизация ТЭ из котельной №4 Каши				0,00	16,15		661,64	661,64		0,00	0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №4 Каши
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	3 539,00	661,64	661,64	769,30	0,00	0,00	1 411,30				1 411,64		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №4 Каши	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		661,64	661,64		0,00	0,00				
26	Модернизация ТЭ из котельной №6 Каши				0,00	1,03		412,24	412,24		0,00	1,03		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №6 Каши
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	6 611,70	1 071,17	1 071,04	0,00	0,00	0,00	4 611,70	20,00	0,00		0,00		2019 2019	04.04.2019	Модернизация ТЭ из котельной №6 Каши	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		412,24	412,24		0,00	1,03				
27	Модернизация ТЭ из котельной №6 Каши				0,00	0,00		1 858,21	1 858,21		0,00	0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №6 Каши
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	11 965,70	1 858,21	1 858,21	1 793,10	0,00	0,00	7 566,30	0,00	0,00		0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №6 Каши	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		1 858,21	1 858,21		0,00	0,00				
28	Модернизация ТЭ из котельной №6 Каши				0,00	0,00		1 858,21	1 858,21		0,00	0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №6 Каши
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	11 965,70	1 858,21	1 858,21	1 793,10	0,00	0,00	7 566,30	0,00	0,00		0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №6 Каши	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		1 858,21	1 858,21		0,00	0,00				
29	Модернизация ТЭ из котельной №2 Металлургов				112,21	112,21		1 661,17	1 661,17		0,00	0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №2 Металлургов
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	61 463,50	1 678,23	1 678,10	11 196,00	0,00	0,00	24 881,00	0,00	0,00		0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №2 Металлургов	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		1 661,17	1 661,17		0,00	0,00				
30	Модернизация ТЭ из котельной №10 Циркулянт				33,90	33,90		1 000,02	1 000,02		0,00	0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №10 Циркулянт
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	1 130,03	1 112,70	1 112,70	1 400,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00		0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №10 Циркулянт	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		1 000,02	1 000,02		0,00	0,00				
31	Модернизация ТЭ из котельной №11 Каши				0,00	0,00		1 596,47	1 596,47		0,00	0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №11 Каши
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	61 861,91	1 608,47	1 608,47	0 000,50	0,00	0,00	17 117,00	0,00	0,00		0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №11 Каши	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		1 596,47	1 596,47		0,00	0,00				
32	Модернизация ТЭ из котельной №11 Каши 2				0,00	0,00		1 611,27	1 611,27		0,00	1 600,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №11 Каши 2
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	64 889,24	0 011,27	0 011,27	11 981,00	0,00	0,00	23 882,00	0,00	0,00		0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №11 Каши 2	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		1 611,27	1 611,27		0,00	1 600,00				
33	Модернизация ТЭ из котельной №6 Актюбин				0,00	0,00		1 610,20	1 610,20		0,00	0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №6 Актюбин
МЭУ "Волжская Тепловая станция"	11 849,00	1 610,20	1 610,20	11 100,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00		0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ из котельной №6 Актюбин	
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		1 610,20	1 610,20		0,00	0,00				
34	Модернизация ТЭ ТО, Двигательный зал Каши				0,00	0,00		0 011,17	0 011,17		0,00	0,00		2019 2019		Модернизация ТЭ ТО, Двигательный зал Каши
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		0 011,17	0 011,17		0,00	0,00				
МЭУ "Волжская Тепловая станция"					0,00	0,00		0 011,17	0 011,17		0,00	0,00				





Реестр договоров аренды земельных участков, предоставленных ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"  
(Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира)

№ п/п	Номер договора аренды	Арендатор	Кадастровый номер земельного участка	Площадь земельного участка, кв.м.	Срок действия договора аренды	Арендная плата в год, руб. (2019 год)	Вид разрешенного использования земельного участка	Сведения об адресе земельного участка	Категория земельного участка	Сумма по 01.05.2020г. (с минусом - переводов), руб.	Использование земельного участка (по состоянию на 15.05.2020г.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	№ 43 от 20.04.2018 (МНК №50-3 от 16.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0050401.548	2001	с 20.04.2018 по 04.12.2042	352	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира д.Терновое-1	земли населенных пунктов	-255.04	земельный участок не используется
2	№ 44 от 20.04.2018 (МНК №50-3 от 16.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0050402.95	2001	с 20.04.2018 по 04.12.2042	352	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира, д.Терновое	земли населенных пунктов	-239.04	земельный участок не используется
3	№ 45 от 20.04.2018 (МНК №50-3 от 16.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0060504.916	1432	с 20.04.2018 по 04.12.2042	66437.64	коммунальное обслуживание	г. Кашира ул.Металлургов по территории городского поселения Кашира Московской области	земли населенных пунктов	-115.518.45	земельный участок не используется (проектное задание)
4	№ 46 от 20.04.2018 (МНК №50-3 от 16.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0030221.20	614	с 20.04.2018 по 04.12.2042	1080.64	для размещения объектов коммунального хозяйства	МО Каширский район д.Терновое с/пос. д.Тр	земли населенных пунктов	-1.072.88	земельный участок не используется (проектное задание)
5	№ 47 от 20.04.2018 (МНК №50-3 от 16.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0000000.6965	4580	с 20.04.2018 по 04.12.2042	8000.8	для размещения объектов коммунального хозяйства	МО Каширский район д.Камыши, с/п.Центральная д.11а	земли населенных пунктов	-8.808.44	земельный участок не используется (проектное задание)
6	№ 48 от 20.04.2018 (МНК №51-3 от 17.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0000000.7072	8920	с 20.04.2018 по 04.12.2042	15699.2	для размещения объектов коммунального хозяйства	МО Каширский район д.Нахлино ул.Новая д.3а стр.2	земли населенных пунктов	-11.455.93	земельный участок не используется (проектное задание)
7	№ 49 от 20.04.2018 (МНК №51-3 от 17.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0060311.1030	1000	с 20.04.2018 по 04.12.2042	46305	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира г.Кашира ул.1-я Давыдовская	земли населенных пунктов	-81.060.57	земельный участок не используется (проектное задание)
8	№ 50 от 20.04.2018 (МНК №52-3 от 18.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0060338.170	300	с 20.04.2018 по 04.12.2042	13918.5	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира г.Кашира, с/п.Коммунальщеский	земли населенных пунктов	-24.187.84	земельный участок не используется
9	№ 51 от 20.04.2018 (МНК №52-3 от 18.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0040318.701	1500	с 20.04.2018 по 04.12.2042	2640	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира д.Пожаново	земли населенных пунктов	-3.014.77	земельный участок не используется (проектное задание)
10	№ 54 от 27.04.2018 (МНК №15 от 19.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0050109.225	17524	с 27.04.2018 по 04.12.2042	60107.32	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира д.Терновое	земли промышленности	-80.795.18	земельный участок не используется (проектное задание)
11	№ 55 от 27.04.2018 (МНК №54-3 от 23.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0060303.60	682	с 27.04.2018 по 04.12.2042	31641.39	коммунальное обслуживание	г.Кашира с/п.Терновое по территории городского поселения Кашира Московской области	земли населенных пунктов	-54.725.78	земельный участок не используется (проектное задание)
12	№ 56 от 27.04.2018 (МНК №54-3 от 23.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0040139.269	4496	с 27.04.2018 по 04.12.2042	7912.96	для размещения объектов коммунального хозяйства	МО Каширский район с/п.Демьяновское д.12а	земли населенных пунктов	-8.110.20	земельный участок не используется (проектное задание)
13	№ 57 от 27.04.2018 (МНК №54-3 от 23.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0030501.33	2930	с 27.04.2018 по 04.12.2042	5156.8	для размещения объектов коммунального хозяйства	МО Каширский район д.Терновое ул.Новая д.14а	земли населенных пунктов	-6.030.21	земельный участок не используется (проектное задание)
14	№ 58 от 27.04.2018 (МНК №56-3 от 25.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0060330.112	928	с 27.04.2018 по 04.12.2042	43054.56	коммунальное обслуживание	МО г. Кашира с/п.Маршала Астахова по территории городского поселения Кашира	земли населенных пунктов	-73.987.21	земельный участок не используется (проектное задание)
15	№ 59 от 27.04.2018 (МНК №56-3 от 25.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0060109.129	1493	с 27.04.2018 по 04.12.2042	73907.24	для размещения объектов коммунального хозяйства	МО г. Кашира с/п.Межениново	земли населенных пунктов	-127.220.78	земельный участок не используется (проектное задание)
16	№ 60 от 27.04.2018 (МНК №56-3 от 25.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0040318.354	10495	с 27.04.2018 по 04.12.2042	18471.2	для размещения объектов коммунального хозяйства	д.Пожаново с/п.Центральная	земли населенных пунктов	-20.846.00	земельный участок не используется (проектное задание)
17	№ 61 от 27.04.2018 (МНК №56-3 от 25.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0060504.917	1798	с 27.04.2018 по 04.12.2042	83418.21	коммунальное обслуживание	г.Кашира ул.Металлургов по территории городского поселения Кашира Московской области	земли населенных пунктов	-143.471.54	земельный участок не используется (проектное задание)
18	№ 62 от 27.04.2018 (МНК №56-3 от 25.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0060106.6	1080	с 27.04.2018 по 04.12.2042	50106.6	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира г.Кашира с/п.Полковников	земли населенных пунктов	-86.095.09	земельный участок не используется (проектное задание)
19	№ 63 от 27.04.2018 (МНК №56-3 от 25.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0030205.118	3713	с 27.04.2018 по 04.12.2042	6534.88	для размещения объектов коммунального хозяйства	МО Каширский район д.Яковское, с/п.Дорожная д.8	земли населенных пунктов	-6.783.54	земельный участок не используется (проектное задание)
20	№ 64 от 27.04.2018 (МНК №56-3 от 25.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0040318.355	538	с 27.04.2018 по 04.12.2042	946.88	для размещения объектов коммунального хозяйства	д.Пожаново с/п.Центральная	земли населенных пунктов	-1.008.61	земельный участок не используется (проектное задание)
21	№ 65 от 04.05.2018 (МНК №57-3 от 27.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0060209.319	1294	с 04.05.2018 по 04.12.2042	68035.13	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира г.Кашира с/п.Терновое	земли населенных пунктов	-102.643.14	земельный участок не используется (проектное задание)
22	№ 66 от 04.05.2018 (МНК №57-3 от 27.04.18)	ООО "Компьюлинк Инфраструктура Кашира"	50.37.0040304.245	160	с 04.05.2018 по 04.12.2042	281.6	для размещения объектов коммунального хозяйства	МО Каширский муниципальный район с/п.Полковниковское, д.Мягкое с/п.Фабричная	земли населенных пунктов	-293.00	земельный участок не используется (проектное задание)

23	№ 68 от 10.07.2018 (МБК №97-3 от 06.07.18)	ОКХ "Комплексная Инфраструктура Каширы"	50.37.0030503.470	1500	с 10.07.2018 по 04.12.2042	5145	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира и Троицкое	земли промышленности	6.203,45	земельный участок не используется с 01.07.2018 г. (отсутствует производственная деятельность на участке)
24	№ 69 от 17.07.2018 (МБК №97-3 от 13.07.18)	ОКХ "Комплексная Инфраструктура Каширы"	50.37.0050403.642	3000	с 17.07.2018 по 04.12.2042	6740,8	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира, п. Большое Радово	земли населенных пунктов	6.410,85	земельный участок используется (расположен производственное здание)
25	№ 78 от 11.09.2018 (МБК №129-3 от 07.09.18)	ОКХ "Комплексная Инфраструктура Каширы"	50.37.0050122.492	1481	с 11.09.2018 по 04.12.2042	6871,1	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира и Кашира с/п.Центральн	земли населенных пунктов	203,06	земельный участок используется (расположено производственное здание)
26	№ 103 от 17.09.2019 (МБК №129-3 от 13.09.2019)	ОКХ "Комплексная Инфраструктура Каширы"	50.37.0060101.789	76	с 17.09.2019 по 04.12.2042	15,55	коммунальное обслуживание	МО г.о Кашира и Подпорожье	земли населенных пунктов	10,20	земельный участок используется (расположено производственное здание)
27	№ 110 от 15.01.2020 (№2-3 от 13.01.2020)	ОКХ "Комплексная Инфраструктура Каширы"	50.37.0060504.918	1592	с 15.01.2020 по 04.12.2042	1276,78	коммунальное обслуживание	г. Кашира и М.п.территория (сельскохозяйственные угодья) Каширы Московской области	земли населенных пунктов	388,72	земельный участок используется (расположено производственное здание)

- земельные участки из муниципальной собственности

Прошнуровано, скреплено печатью  
13 (тринадцать) листов

Воробьева

