

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования **Городской округ Кашира**

Наименование проекта **Приобретение и установка оконных блоков для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Богатищевская средняя общеобразовательная школа"**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	Остаток, руб.		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
130 000,00 ✓	99 800,00 ✓	28 900,00 ✓	1 300,00	130 000,00	99 800,00 ✓	28 900,00 ✓	1 300,00	99 000,00 ✓	76 001,54 ✓	22 008,46 ✓	990,00	31 000,00	31 000,00	В результате проведения конкурсных процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: нет причин

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -07.09.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 26.09.2020г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения торжественное открытие)

Инициатор (представитель инициативной группы):

М.В.Нежинская

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа

Д. В. Волков

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата "___" _____ 20__ г.