

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Проведение совместно с Каширской городской прокуратурой экспертно-аналитического мероприятия в части исполнения муниципального контракта № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК "Городской Парк "»

г. Кашира

28.09.2022г.

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира подготовлено в соответствии с обращением Каширской городской прокуратуры № Вн-20460016-283-22/28264-20460016 от 20.09.2022г., Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Кашира, принятым решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.06.2022 № 65-н, пунктом 1.11. Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2022 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 17.12.2021г. №26рд (с изменениями), распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 23.09.2022 № 23рд «О проведении экспертно-аналитического мероприятия в МАУК «Городской парк».

Заключение подготовлено на основании проведенной экспертизы заключения и исполнения муниципального контракта № 10483000178210000030001 от 09.08.2021г. между МАУК «Городской парк» и ООО «НОРЭНС Групп» на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк» по представленным документам и материалам, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проверка соблюдения требований законодательства при приемке выполнения работ по благоустройству в рамках исполнения муниципального контракта № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК "Городской Парк" по поручению прокуратуры Московской области.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: сопоставление объемов фактически выполненных работ в рамках указанного муниципального контракта с документами, подтверждающими выполненные работы. Проверка документов о приемке, выявление возможных нарушений.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк».

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

1. Сопоставление объемов фактически выполненных работ в рамках указанного муниципального контракта с документами, подтверждающими выполненные работы.

2. Проверка документов о приемке основных средств комиссией учреждения в части постановки на учет имущества, образовавшегося после выполнения муниципального контракта №10483000178210000030001 от 09.08.2021г. с ООО «НОРЭНС Групп».

3. Проверка отражения объектов учета в соответствии с первичными учетными документами.

Для отражения нарушений в рамках экспертно-аналитического мероприятия использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56) (далее – Классификатор).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. В 2021 году был заключен муниципальный контракт № №10483000178210000030001 от 09.08.2021г. между МАУК «Городской парк» и ООО «НОРЭНС Групп» на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк», далее контракт.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ закупка произведена в электронной форме путем проведения открытого конкурса. Согласно протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 16.07.2021г., было подано две заявки, которые были допущены ко второму этапу открытого конкурса. Согласно протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 23.07.2021г., были допущены две заявки от следующих организаций:

- заявка №147-ООО «НОРЭНС групп»;
- заявка №57-ООО «Артида».

В соответствии с протоколом подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 26.07.2021г. решением комиссии установлен победитель - ООО «НОРЭНС групп».

2. Согласно акта выполненных работ (КС-2) №1 от 30.09.2021г. были приняты Заказчиком работы по вышеуказанному контракту на сумму 19 999 963,50 руб.

Первичный документ акт выполненных работ №1 от 30.09.2021г. был подписан ЭЦП директора МАУК «Городской парк» Борисовым Игорем Николаевичем и размещен на портале ПИК ЕАСУЗ и в системе ЕИС в сфере закупок по 44-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ произведена экспертиза по приемке выполненных работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк». Подготовлено и подписано членами комиссии положительное экспертное заключение от 01.11.2021г.

Председатель комиссии: Борисов И.Н. - директор МАУК «Городской парк».

Членами комиссии являлись:

- заместитель председателя комиссии Барило Н.С. - первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
члены комиссии:

-Кравченко Т.В. - начальник управления ЖКХ администрации городского округа Кашира;

- Еремеев В.В.;

- Холодков Д.В.;

- Егорова Н.В.

Выполненные работы были оплачены Исполнителю ООО «НОРЭНС групп» согласно платежного поручения №3251 от 24.11.2021г. на сумму 19 999 963,50 руб.

3. К проверке был представлен акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов № 0000-000191 от 17.11.2021г., инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 0122 – дата открытия 17.11.2021 на Детский игровой комплекс «Автогородок».

В акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов № 0000-000191 от 17.11.2021г. и в инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 0122 объект отражен по первоначальной стоимости на всю сумму контракта **19999963,50 рублей**. Согласно раздела 2 «Краткая индивидуальная характеристика объекта(ов)» акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов №0000-000191 от 17.11.2021г. и данных инвентарной карточки сумма по отраженным объектам составляет **19925563,50 рублей**. Отклонение на сумму **74 400,00 рублей**. Информация о стоимости объектов представлена в таблице.

**Перечень объектов, отраженных в акте о приеме-передаче
объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) №0000-000191 от 17.11.2021
и инвентарной карточке № 0122 открытой 17.11.2021г. на особо ценное
движимое имущество Детский игровой комплекс "Автогородок"**

№ п/п	Наименование	цена, руб.	Сумма в КС-2, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Увеличение стоимости	%	цена за единицу после увеличения стоимости
1	Детский игровой комплекс S.ИК0101, основные габариты 4,9х1,3х3 м	1113000,00	1 113 000,00	1	1 790 240,00	677 240,00	61%	1790240,00
2	Детский игровой домик "ОТЕЛЬ" 3,5х1,4х2,3 м	731500,00	731 500,00	1	1 176 520,00	445 020,00	61%	1176520,00
3	Детский игровой комплекс "Вокзал" 2,8х1,6х4,1м	455087,50	455 087,50	1	732 980,00	277 892,50	61%	732980,00
4	Детский игровой комплекс "Университет" 8,8х4х3 м	2719543,75	2 719 543,75	1	4 373 760,00	1 654 216,25	61%	4373760,00
5	Детский игровой домик "Сервис" 2,1х1,1х3 м	560437,50	560 437,50	1	901 820,00	341 382,50	61%	901820,00
6	Детский игровой комплекс "Больница" 3,1х2,8х1,8м	273000,00	273 000,00	1	439 520,00	166 520,00	61%	439520,00
7	Декоративный элемент "Светофор" 0,4х0,4х4 м	38675,00	309 400,00	8	498 480,00	189 080,00	61%	62310,00
8	Декоративный элемент "Дорожный знак "Дети"	7000,50	14 001,00	2	45 560,00	31 559,00	225%	22780,00
9	декоративный дорожный знак "Въезд запрещен"	7000,50	14 001,00	2	45 560,00	31 559,00	225%	22780,00
10	Декоративный дорожный знак "Ограничение максимальной скорости"	7000,50	28 002,00	4	182 240,00	154 238,00	551%	45560,00

№ п/п	Наименование	цена, руб.	Сумма в КС-2, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Увеличение стоимости	%	цена за единицу после увеличения стоимости
11	Декоративный дорожный знак "Конец зоны ограничения максимальной скорости"	7000,50	28 002,00	4	182 240,00	154 238,00	551%	45560,00
12	Декоративный элемент "Дорожный знак "Круговое движение"	7000,50	56 004,00	8	407 360,00	351 356,00	627%	50920,00
13	Декоративный элемент "Дорога с односторонним движением"	7000,50	14 001,00	2	45 560,00	31 559,00	225%	22780,00
14	Декоративный элемент "Дорожный знак "Больница"	7000,50	7 000,50	1	12 060,00	5 059,50	72%	12060,00
15	Декоративный элемент "Автозаправочная станция"	7000,50	7 000,50	1	12 060,00	5 059,50	72%	12060,00
16	Декоративный элемент "Место отдыха"	7000,50	7 000,50	1	12 060,00	5 059,50	72%	12060,00
17	Дорожный знак "Полиция"	7000,50	7 000,50	1	12 060,00	5 059,50	72%	12060,00
18	Качели-гнездо 5,2x1,8x2,6м	297150,00	297 150,00	1	478 380,00	181 230,00	61%	478380,00
19	Карусель 0,8x0,9м	144725,00	144 725,00	1	233 160,00	88 435,00	61%	233160,00
20	Качалка "Мотоцикл" 0,9x0,47x0,78м	81900,00	81 900,00	1	132 660,00	50 760,00	62%	132660,00
21	Качалка "Джип" 1,0x0,5x0,8м	81900,00	81 900,00	1	132 660,00	50 760,00	62%	132660,00
22	Детский домик "Полиция" 1x1x2,5м	141837,50	141 837,50	1	229 140,00	87 302,50	62%	229140,00
23	Декоративный элемент "Заправка" 0,55x0,35x1,6м	86100,00	86 100,00	1	139 360,00	53 260,00	62%	139360,00
24	Урна "Modern"	22002,32	44 004,64	2	142 040,00	98 035,36	223%	71020,00
25	Урна для раздельного сбора мусора	39165,00	78 330,00	2	251 920,00	173 590,00	222%	125960,00
26	Скамья со спинкой "Modern"	33588,62	134 354,48	4	868 320,00	733 965,52	546%	217080,00

№ п/п	Наименование	цена, руб.	Сумма в КС-2, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Увеличение стоимости	%	цена за единицу после увеличения стоимости
27	Информационный стенд	32410,00	32 410,00	1	52 260,00	19 850,00	61%	52260,00
28	Светодиодный комплекс GRD-SC33501 высотой 3300мм Айсберг 50Вт	91875,00	2 572 500,00	28	4 164 720,00	1 592 220,00	62%	148740,00
29	Дорожки (тротуары)			1	2 230 863,50	2 230 863,50		2230863,50
ВСЕГО					19 925 563,50			

Отражение стоимости объектов в индивидуальных характеристиках в первичных учетных документах произведено без документов (решения комиссии по поступлению и выбытию активов, приказа учреждения). Стоимость объектов увеличена не пропорционально (таблица - №№ 8-17, 24-26). Цена за единицу по объектам №№ 8-17 изменилась относительно одинаковых цен на объекты, отраженных в КС-2.

Согласно представленной оборотно-сальдовой ведомости за январь 2021г. - ноябрь 2021г. по счету 101 «Основные средства» на 338 ед. на сумму 102416909,98 рублей выявлено следующее.

По счету 101.32 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения» отражен Детский игровой комплекс "Автогородок" 1 ед. на сумму 19999963,50 руб.

По счету 101.37 «Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения» отражен Пузыреплодник калинолистный Red Baron 40-50 см 62 ед. на сумму 74400,00 руб. Завышение суммы, отраженной в бухгалтерском учете учреждения, т.к. общая сумма по контракту № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 составляет 19999963,50 руб.

Согласно представленной оборотно-сальдовой ведомости за январь 2022г. - август 2022г. по счету 101 «Основные средства» на 383 ед. на сумму 122911144,99 рублей выявлено следующее.

По счету 101.22 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество учреждения» отражен Детский игровой комплекс "Автогородок" 1 ед. на сумму 19999963,50 руб.

В бухгалтерском учете учреждения отсутствуют объекты учета Пузыреплодник калинолистный Red Baron, 40-50см – 62 ед. Стоимость по данным объектам учета согласно акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.09.2021г. составляет 146 021,00 руб. (пункты 66 – 72 КС-2), которые должны быть отражена на счете 101.37 «Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения», с учетом уменьшения стоимости объекта Детский игровой комплекс "Автогородок".

В бухгалтерском учете учреждения отсутствуют объекты учета Берёза повислая - 3 ед. Стоимость по данным объектам учета согласно акта о

приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.09.2021г. составляет 39 633,43 руб. (пункты 59 – 65 КС-2) и должна быть отражена на счете 101.37 «Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения», с учетом уменьшения стоимости объекта Детский игровой комплекс "Автогородок".

В учреждении была проведена инвентаризация нефинансовых активов. Согласно представленной инвентарной описи по нефинансовым активам на 01.12.2021 № 0000-000212 от 10.12.2021 по счету 101 «Основные средства» под номером 64 значится Детский игровой комплекс "Автогородок" инвентарный номер 000041013200007 – 1 ед. на сумму 19999963,50 руб. Объекты учета - Пузыреплодник калинолистный Red Baron, 40-50 см; Береза повислая отсутствуют в инвентарной описи.

Инвентаризационной комиссией был составлен акт №1 от 11.12.2021г. о результатах инвентаризации. В состав комиссии по инвентаризации входили:

-председатель комиссии: директор- Кожадей О.С.;

-члены комиссии: заместитель директора – Ротарь А.А.;

техник – Холодков Д.В.;

ведущий бухгалтер МБУ «МЦБ» - Морозова О.В.

По результатам инвентаризации фактическое наличие основных средств соответствовало данным бухгалтерского учета.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия также установлено отклонение между суммами в оборотно-сальдовой ведомости на 01.12.2021г. (102 416 909,98 руб.) и инвентарной описи по нефинансовым активам на 01.12.2021 № 0000-000212 от 10.12.2021 (102 021 914,98) на **394 995,00 рублей.**

4. В соответствии с обращением Каширской городской прокуратуры № Вн-20460016-283-22/28264-20460016 от 20.09.2022г., 27.09.2022г. была проведена совместная выездная проверка для сопоставления фактически выполненных и принятых работ в рамках муниципального контракта № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 с актом выполненных работ. Участником данной выездной проверки была назначена заместитель председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Исаева Т.В. Подтверждающая информация приведена в таблице.

Перечень объектов и видов работ по акту о приемке выполненных работ (КС-2) к контракту № 10483000178210000030001 от 09.08.2021 на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской Парк».

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по КС-2	цена, руб.	Сумма, руб.	Кол-во по факту	Примечание

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по КС-2	цена, руб.	Сумма, руб.	Кол-во по факту	Примечание
1	Берёза повислая / Betula pendula высота 350-400см; обхват ствола 14-16см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 10-15 м. Максимально, при благоприятных условиях достигает 25—30 м в высоту. Ствол гладкий, белый, ветви тонкие, повислые. Базисная стоимость: 9 630,50 = 9 630,5	шт	3	9630,50	28 891,50	3	
2	Пузыреплодник калинолистный Red Baron, 40-50см, С5	шт	62	919,28	56 995,36	62	
3	Детский игровой комплекс S.ИК0101, основные габариты 4,9х1,3х3,0м производитель "Terraplay"	шт	1	1113000,00	1 113 000,00	1	Надпись "Хлебная лавка"
4	Детский игровой домик "ОТЕЛЬ" S.ДМ0101, основные габариты 3,5х1,4х2,3м производитель "Terraplay"	шт	1	731500,00	731 500,00	1	Надпись "Родина"
5	Детский игровой комплекс "Вокзал" S.ИК0201, основные габариты 2,8х1,6х4,1м , производитель "Terraplay"	шт	1	455087,50	455 087,50	1	Надпись "Станция"
6	Детский игровой комплекс "Университет" S.ИК0301, основные габариты 8,8х4,0х3,0м производитель "Terraplay"	шт	1	2719543,75	2 719 543,75	1	Надпись "Музей"
7	Детский игровой домик "Сервис" S.ДМ0201, основные габариты 2,1х1,1х3,0м производитель "Terraplay"	шт	1	560437,50	560 437,50	1	
8	Детский игровой комплекс "Больница" S.ИК0401, основные габариты 3,1х2,8х1,8м производитель "Terraplay"	шт	1	273000,00	273 000,00	1	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по КС-2	цена, руб.	Сумма, руб.	Кол-во по факту	Примечание
9	Декоративный элемент "Светофор", S.ДЭ0101, основные габариты 0,4x0,4x4,0м производитель "Terraplay"	шт	8	38675,00	309 400,00	8	
10	Декоративный элемент "Дорожный знак "Дети", S.ДЭ0201.01, производитель "Terraplay"	шт	2	7000,50	14 001,00	2	
11	Декоративный элемент "Дорожный знак "Въезд запрещен", S.ДЭ0201.02, производитель "Terraplay"	шт	2	7000,50	14 001,00	2	
12	Декоративный элемент "Дорожный знак "Ограничение максимальной скорости", S.ДЭ0201.03, производитель "Terraplay"	шт	4	7000,50	28 002,00	4	
13	Декоративный элемент "Дорожный знак "Конец зоны ограничения максимальной скорости", S.ДЭ0201.04, производитель "Terraplay"	шт	4	7000,50	28 002,00	4	В наличии - установлены частично
14	Декоративный элемент "Дорожный знак "Круговое движение", S.ДЭ0201.05, производитель "Terraplay"	шт	8	7000,50	56 004,00	8	В наличии - установлены частично 4 шт. по количеству примыканий на перекрестке с круговым движением
15	Декоративный элемент "Дорожный знак "Дорога с односторонним движением", S.ДЭ0201.06, производитель "Terraplay"	шт	2	7000,50	14 001,00	2	
16	Декоративный элемент "Дорожный знак "Больница", S.ДЭ0201.07, производитель "Terraplay"	шт	1	7000,50	7 000,50	1	
17	Декоративный элемент "Дорожный знак "Автозаправочная станция", S.ДЭ0201.08, производитель "Terraplay"	шт	1	7000,50	7 000,50	1	
18	Декоративный элемент "Дорожный знак "Место отдыха", S.ДЭ0201.09, производитель "Terraplay"	шт	1	7000,50	7 000,50	1	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по КС-2	цена, руб.	Сумма, руб.	Кол-во по факту	Примечание
19	Декоративный элемент "Дорожный знак "Полиция", S.ДЭ0201.10, производитель "Terraplay"	шт	1	7000,50	7 000,50	1	
20	Качели-гнездо, S.КЧ0101, основные габариты 5,2x1,8x2,6м производитель "Terraplay"	шт	1	297150,00	297 150,00	1	
21	Карусель, S.КР0101, основные габариты 0,8x0,9м, производитель "Terraplay"	шт	1	144725,00	144 725,00	1	
22	Качалка "Мотоцикл", S.КП0301, основные габариты 0,9x0,47x0,78м производитель "Terraplay"	шт	1	81900,00	81 900,00	1	
23	Качалка "Джип", S.КП0501, основные габариты 1,0x0,5x0,8м производитель "Terraplay"	шт	1	81900,00	81 900,00	1	
24	Детский игровой домик "Полиция" S.ДМ0301, основные габариты 1,0x1,0x2,5м производитель "Terraplay"	шт	1	141837,50	141 837,50	1	
25	Декоративный элемент "Заправка", S.ДЭ0301, основные габариты 0,55x0,35x1,6м производитель "Terraplay"	шт	1	86100,00	86 100,00	1	
26	Урна "Modern", арт. АВ.МФ0101, производитель "Terraplay"	шт	2	22002,32	44 004,64	2	
27	Урна для раздельного сбора мусора, арт. АВ.МФ0102, производитель "Terraplay"	шт	2	39165,00	78 330,00	2	
28	Скамья со спинкой "Modern", арт. АВ.МФ0201, производитель "Terraplay"	шт	4	33588,62	134 354,48	4	
29	Информационный стенд, арт. МФ0302, производитель "Terraplay"	шт	1	32410,00	32 410,00	1	
Итого из подраздела 8.2 раздела 8 Установка малых архитектурных форм					7466693,37		
30	Светодиодный комплекс GRD-SC33501 высотой 3300мм со светодиодным светильником Айсберг 50Вт 3000К	шт	28	91875,00	2 572 500,00	28	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во по КС-2	цена, руб.	Сумма, руб.	Кол-во по факту	Примечание
ВСЕГО по объектам ОС в составе КС-2					10125080,23		
31	Подготовительные работы - раздел 1				137 509,93		
32	Демонтажные работы - раздел 2				13 973,39		
33	Устройство бортовых камней - раздел 3				993 203,73		
34	Устройство а/б тротуара - раздел 4				701 624,13		
35	Устройство резинового покрытия - раздел 5				2 879 954,45		
36	Озеленение территории - раздел 6				403 165,41		
37	Высадка зеленых насаждений - раздел 7				99 767,57		
38	Установка малых архитектурных форм - раздел 8				678 480,47		
39	Устройство наружного освещения - раздел 9				633 876,94		
ВСЕГО по работам в составе КС-2					6 541 556,02		
ВСЕГО объекты ОС + работы					16 666 636,25		
НДС 20%					3 333 327,25		
ВСЕГО					19 999 963,50		
ВСЕГО сумма по контракту					19 999 963,50		

Расхождений по фактическому количеству объектов не установлено.

ВЫВОДЫ:

На основании проведенного экспертно-аналитической мероприятия по заключению и исполнению муниципального контракта №10483000178210000030001 от 09.08.2021г. между МАУК «Городской парк» и ООО «НОРЭНС Групп» на выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» на территории МАУК «Городской парк» и представленных документов и материалов, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установлены следующие нарушения:

1. *Пункт 02.02.003 Классификатора – «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 02.02.001, 02.02.002, 02.12-02.12.003 Классификатора)»* в части оформления акта приемки-передачи №0000-

000191 от 17.11.2021г., отражения стоимости объектов учета в индивидуальных характеристиках объекта учета, несоответствия сумм в первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета, отсутствия в учете объектов основных средств.

2. Пункт 02.04 Классификатора – «Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим субъектом» в части оформления документов по инвентаризации.

Информация о нарушениях с предложениями (рекомендациями) об их устранении будет направлена директору МАУК «Городской парк» дополнительно.

Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира



Т. Г. Илюшина

28 сентября 2022 года